



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ที่ ตก ๗๔๐๐๑/ ๒๓๑ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้องและสอดคล้องกับแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอเททยา แก้วภักดี)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

(นายประเสริฐ อะกะเรื่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งหมดในข้อบัญญัติและจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๕๕ โครงการ ดำเนินการจริง จำนวน ๔๕ โครงการ

- ตามข้อบัญญัติ จำนวน ๓๓ โครงการ
 - จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒๒ โครงการ
 - ดำเนินการจริง จำนวน ๔๕ โครงการ
 - ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ
- และมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๙๖๑,๑๔๖ บาท

ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย		โครงการตามจ่ายขาดเงิน สะสม		โครงการที่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๕,๖๐๐,๐๐๐	๗	๓,๘๗๙,๐๐๐	๒๒	๙,๙๔๓,๗๓๒	๒๗	๑๑,๒๓๓,๑๒๓
๒.การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง และการจัดการผังเมือง	๐	-	๒	๑,๐๕๐,๐๐๐	๐	-	๑	๙๕๐,๐๐๐
๓.การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน	๔๗	๒๐,๕๑๕,๐๐๐	๑๖	๑,๓๗๐,๐๐๐	๐	-	๑๑	๖๕๒,๔๐๓
๔.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ การบริการต่าง ๆ	๔	๒๑๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๐	-	๑	๖๙,๗๔๐
๕.การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๒๙๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๐	-	๑	๒๙,๘๒๐
๖.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๔๖๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	-	๑	๓,๐๐๐
๗.การบริหารจัดการที่ดี	๑๓	๑,๔๐๐,๐๐๐	๓	๒๔๐,๐๐๐	๐	-	๓	๒๓,๐๖๐
รวม	๙๓	๒๘,๔๗๕,๐๐๐	๓๓	๖,๖๙๙,๐๐๐	๒๒	๙,๙๔๓,๗๓๒	๔๕	๑๒,๙๖๑,๑๔๖

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๙๓ โครงการ ดำเนินการจริงตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ และแผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๕ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๕๓๐,๐๐๐.-	๓๗๒,๔๐๐.-	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๓๒,๐๐๐.-	๒๓๒,๐๐๐.-	
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม	๑๓๑,๐๐๐.-	๓๑๓,๐๐๐.-	
๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	๑๖๖,๐๐๐.-	๑๖๖,๐๐๐.-	
๕	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง	๗๗๐,๐๐๐.-	-	
๖	โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์	๑,๑๐๐,๐๐๐.-	-	
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ	๙๕๐,๐๐๐.-	๙๕๐,๐๐๐.-	
๘	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒,๘๐๐,๐๐๐.-	๒,๕๘๐,๐๐๐.๖๓.-	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๑๗,๕๐๐.-	๑๑๗,๕๐๐.-	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๐๐,๕๐๐.-	๒๐๐,๕๐๐.-	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๘๐,๕๐๐.-	๓๘๐,๕๐๐.-	
๑๒	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน	๓๕๕,๐๐๐.-	๓๕๕,๐๐๐.-	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๕๘,๕๐๐.-	๑๕๘,๕๐๐.-	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๘๐,๐๐๐.-	๓๘๐,๐๐๐.-	
๑๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๖๗,๕๐๐.-	๒๖๗,๕๐๐.-	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๘๓๐,๐๐๐.-	๖๓๖,๐๐๐.-	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๕,๕๐๐.-	๙๕,๕๐๐.-	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๗๔,๐๐๐.-	๑๗๔,๐๐๐.-	
๑๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๓๒,๕๐๐.-	๑๓๒,๕๐๐.-	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๘๑,๐๐๐.-	๒๘๑,๐๐๐.-	
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑,๑๒๐,๐๐๐.-	๙๒๙,๕๐๐.-	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๘๒,๕๐๐.-	๘๐,๕๐๐.-	
๒๓	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน	๖๒,๗๓๕.-	๖๒,๗๒๕.-	
๒๔	โครงการก่อสร้างพังกันดินด้วยกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินขนาดใหญ่ (Gabion)	๓๘๐,๐๐๐.-	๓๘๐,๐๐๐.-	
๒๕	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อต่อเติมระบบประปาภูเขา	๕,๑๔๗.-	๕,๑๔๗.-	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑,๐๗๗,๕๐๐.-	๑,๐๔๕,๐๐๐.-	
๒๗	โครงการก่อสร้างพังกันดินด้วยกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินขนาดใหญ่ (จุดที่ ๑)	๒๖๐,๐๐๐.-	๘๐๐,๐๐๐.-	
๒๘	โครงการก่อสร้างพังกันดินด้วยกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินขนาดใหญ่ (จุดที่ ๒)	๖๔๕,๐๐๐.-		
๒๙	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อต่อเติมระบบประปาภูเขา	๑๓๘,๓๕๐.-	๑๓๘,๓๕๐.-	
	รวม	๑๓,๘๒๒,๗๓๒.-	๑๑,๒๓๓,๑๒๓.-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง				
๑	โครงการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๙๕๐,๐๐๐.-	๙๕๐,๐๐๐.-	
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	๑๐๐,๐๐๐.-	-	
	รวม	๑,๐๕๐,๐๐๐.-	๙๕๐,๐๐๐.-	
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน				
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๓๐,๐๐๐.-	-	
๓	โครงการฝึกอบรม รู้เรื่องเพศ ห่างไกลเอชไอวี	๒๐,๐๐๐.-	-	
๔	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐.-	๔๑,๑๑๕.-	
๕	โครงการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน	๓๕๐,๐๐๐.-	๒๒๕,๐๓๖.-	
๖	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐.-	-	
๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล	๒๐๐,๐๐๐.-	๕๓,๕๔๒.-	
๘	โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	๑๕๐,๐๐๐.-	๗๓,๐๓๐.-	
๙	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐.-	๒๙,๙๐๐.-	
๑๐	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐.-	-	
๑๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน	๑๐,๐๐๐.-	๘,๐๖๐.-	
๑๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๔๐,๐๐๐.-	๑๐,๑๐๐.-	
๑๓	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐.-	๖๙,๔๙๔.๖๐.-	
๑๔	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐.-	๑๔,๑๒๕.-	
๑๕	โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยก่อนเกิดภัย	๑๐๐,๐๐๐.-	๗๘,๐๐๐.-	
๑๖	โครงการแก้ไขปัญหาหลังเกิดภัย	๑๐๐,๐๐๐.-	-	
	รวม	๑,๓๗๐,๐๐๐.-	๖๕๒,๔๐๓.-	
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่าง ๆ				
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	๔๐,๐๐๐.-	๖๙,๗๔๐.-	
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน	๒๐,๐๐๐.-	-	
	รวม	๖๐,๐๐๐.-	๖๙,๗๔๐.-	
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐.-	-	
๒	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐.-	๒๙,๘๒๐.-	
	รวม	๕๐,๐๐๐.-	๒๙,๘๒๐.-	
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น				
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ	๕๐,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	
	รวม	๕๐,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การบริหารจัดการที่ดี				
๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของ อบต.	๑๐,๐๐๐.-	๕,๔๔๗.-	
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๑,๗๖๐.-	
๓	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	๓๐,๐๐๐.-	๑๑,๓๐๐.-	
	รวม	๒๔๐,๐๐๐.-	๒๓,๕๐๗.-	

ปัญหา อุปสรรค

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ

๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรม จากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล โครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการ ต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓		ข้อบัญญัติ		จ่ายขาด เงินสะสม
	ตาม แผนพัฒนา	ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ	งบประมาณ ในแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๑๔	๗	๕	๓,๘๗๙,๐๐๐	๒๒
๒.การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง และการจัดการผังเมือง	๐	๒	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๐
๓.การพัฒนาด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน	๔๗	๑๖	๑๑	๑,๓๗๐,๐๐๐	๐
๔.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการบริการต่าง ๆ	๔	๒	๑	๖๐,๐๐๐	๐
๕.การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕	๒	๑	๕๐,๐๐๐	๐
๖.การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๑	๑	๕๐,๐๐๐	๐
๗.การบริหารจัดการที่ดี	๑๓	๓	๓	๒๔๐,๐๐๐	๐
รวม	๙๓	๓๓	๒๓	๖,๖๙๙,๐๐๐	๒๒

ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนดำเนินงาน	ร้อยละ	งบประมาณในแผนดำเนินงาน	ร้อยละ	จำนวนโครงการ/กิจกรรมในจ่ายขาดเงินสะสม
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๕,๗๐๐,๐๐๐	๕	๕.๓๘	๓,๘๗๙,๐๐๐	๑๓.๖๒	๒๒
๒.การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง	๐	๐	๑	๑.๐๘	๑,๐๕๐,๐๐๐	๓.๖๙	๐
๓.การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๔๗	๒๐,๕๑๕,๐๐๐	๑๑	๑๑.๘๓	๑,๓๗๐,๐๐๐	๔.๘๑	๐
๔.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการต่าง ๆ	๔	๒๑๐,๐๐๐	๑	๑.๐๘	๖๐,๐๐๐	๐.๒๑	๐
๕.การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๒๙๐,๐๐๐	๑	๑.๐๘	๕๐,๐๐๐	๐.๑๘	๐
๖.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๔๖๐,๐๐๐	๑	๑.๐๘	๕๐,๐๐๐	๐.๑๘	๐
๗.การบริหารจัดการที่ดี	๑๓	๑,๔๐๐,๐๐๐	๓	๓.๒๓	๒๔๐,๐๐๐	๐.๘๔	๐
รวม	๙๓	๒๘,๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๓	๒๔.๗๓	๖,๖๙๙,๐๐๐	๒๓.๕๓	๒๒

